

**Obiectiv: "Modernizare 10 strazi în Oraşul Târgu-Neamţ, Lungime de 5,4 km"**

**Beneficiar: Orasul Targu-Neamt**

Proiectant: SC SIMPA CONSULT SRL IASI

Executat: S.C. CONEST S.A.

**STADIU FIZIC LUCRĂRI LA 10.08.2023**

Nr. crt.	Denumire strada	Lungime strada (ml)	Stadiu fizic realizat până la 10.08.2023	Rest de executat	Finantare	Contract	Durata de executie
1	Str. Ana Ipatescu	768	Sapatura terasamente - 100%; Strat balast - 100% ; Strat bază/strat legatura - 100%	Strat uzură-100%, Rigole de acostament 100%	Proiect Anghel Saligny	Nr. 23/13.02.2023	19 luni (pana la 31.10.2024)
2	Str. PR. Vasile Ignatescu	170	0%	Sapatura terasamente 100%; strat balast 100%; suprastructura 100%, rigole betonate 100%	Proiect Anghel Saligny	Nr. 23/13.02.2023	19 luni (pana la 31.10.2024)
3	Str. Eternitatii	779	Sapatura terasamente - 100%; Strat balast - 100% ; Strat bază/strat legatura - 100%	Strat uzură-100%, Rigole de acostament 100%, Canalizare Pluviala 100%	Proiect Anghel Saligny	Nr. 23/13.02.2023	19 luni (pana la 31.10.2024)
4	Str. B.P. Hasdeu	264	Sapatura terasamente - 100%; Strat balast - 100% ; Strat bază/strat legatura - 100%	Strat uzură-100%, Rigole de acostament 100%	Proiect Anghel Saligny	Nr. 23/13.02.2024	20 luni (pana la 31.10.2024)
5	Str. Crizantemei	480	0.00%	Sapatura terasamente - 100%; Strat balast - 100%; Suprastructura - 100%; Rigole de acostament - 100%	Proiect Anghel Saligny	Nr. 23/13.02.2023	19 luni (pana la 31.10.2024)
6	Str. Aprodu Purice	1210	0.00%	Sapatura terasamente - 100%; Strat balast - 100%; Suprastructura - 100%; Rigole betonate - 100%	Proiect Anghel Saligny	Nr. 23/13.02.2023	19 luni (pana la 31.10.2024)
7	Str. Sf. Lazăr	688	0.00%	Sapatura terasamente - 100%; Strat balast - 100%; Suprastructura - 100%; Rigole de acostament - 100%; Canalizare pluviala - 100%	Proiect Anghel Saligny	Nr. 23/13.02.2023	19 luni (pana la 31.10.2024)
8	Str. Gradinilor	401	0.00%	Sapatura terasamente - 100%; Strat balast - 100%; Suprastructura - 100%; Rigole carosabile - 100%	Proiect Anghel Saligny	Nr. 23/13.02.2023	19 luni (pana la 31.10.2024)

9	Str. Blebei+Acces blocuri	540	0.00%	Sapatura terasamente - 100%; Strat balast - 100%; Suprastructura - 100%; Rigole de acostament - 100%	Proiect Anghel Saligny	Nr. 23/13.02.2023	19 luni (pana la 31.10.2024)
10	Str. Hugo Schwab	100	Sapatura terasamente - 100%; Strat balast - 100% ; Strat bază/strat legatura - 100%	Strat uzură-100%, Rigole de acostament 100%	Proiect Anghel Saligny	Nr. 23/13.02.2023	19 luni (pana la 31.10.2024)

Obiectiv: "Modernizare 21 strazi în Oraşul Târgu-Neamţ, Lungime de 9,686 km"

Beneficiar: Orasul Targu-Neamt

Proiectant: SC SIMPA CONSULT SRL IASI

Executat: S.C. CONEST S.A.

STADIU FIZIC LUCRĂRI LA 10.08.2023

Nr. crt.	Denumire strada	Lungime strada (ml)	Stadiu fizic realizat până la 10.08.2023	Rest de executat	Finantare	Contract	Durata de executie
1	Str. Vultur	1452	Sapatura terasamente - 100%; Strat balast - 100%	Strat baza/strat legatura/strat uzura - 100%, Rigole betonate - 100%	Proiect Anghel Saligny	Nr. 24/13.02.2023	19 luni (pana la 31.12.2024)
2	Str. George Cosbuc	732	Sapatura terasamente - 100%; Strat balast - 100%; Strat baza/strat legatura - 100%	Strat uzura - 100%, Rigole betonate - 100%	Proiect Anghel Saligny	Nr. 24/13.02.2023	19 luni (pana la 31.12.2024)
3	Str. Verde	71	Sapatura terasamente - 100%; Strat balast - 100%; Strat baza/strat legatura - 100%	Strat baza/strat legatura/strat uruzra - 100%, Acostamente betonate - 100%	Proiect Anghel Saligny	Nr. 24/13.02.2023	19 luni (pana la 31.12.2024)
4	Str. Dimitrie Ulea	250	Sapatura terasamente - 100%; Strat balast - 100%; Strat baza/strat legatura - 100%	Strat uzura - 100%, Rigole de acostament - 100%	Proiect Anghel Saligny	Nr. 24/13.02.2023	19 luni (pana la 31.12.2024)
5	Str. Grigore Ungureanu+ Acces blocuri	548	Sapatura terasamente - 100%; Strat balast - 50%; Strat baza/strat legatura - 50%	Strat balast - 50%. Strat baza/strat legatura - 50% Strat uzura - 100%, Rigole betonate - 100%	Proiect Anghel Saligny	Nr. 24/13.02.2023	19 luni (pana la 31.12.2024)
6	Str. Munteni	191	0%	Sapatura terasamente - 100%, Strat balast 100%, Suprastructura 100%, Rigole betonate - 100%	Proiect Anghel Saligny	Nr. 24/13.02.2023	19 luni (pana la 31.12.2024)
7	Str. Crângului	270	0%	Sapatura terasamente - 100%, Strat balast 100%, Suprastructura 100%, Rigole betonate - 100%	Proiect Anghel Saligny	Nr. 24/13.02.2023	19 luni (pana la 31.12.2024)
8	Str. Biruintei (tr. 1, tr. 2)	251	Sapatura terasamente - 100%; Strat balast - 100%; Canalizare pluviala - 90%	Strat baza/strat legatura/strat uzura - 100%, Trotuare - 100%, Rigole carosabile - 100%	Proiect Anghel Saligny	Nr. 24/13.02.2023	19 luni (pana la 31.12.2024)
9	Str. Panduri	308	Sapatura terasamente - 100%; Strat balast - 100%; Strat baza/strat legatura - 100%	Strat uzura - 100%, Santuri betonate - 100%	Proiect Anghel Saligny	Nr. 24/13.02.2023	19 luni (pana la 31.12.2024)
10	Str. Siret	401	Sapatura terasamente - 100%; Strat balast - 100%	Strat baza/strat legatura/strat uzura - 100%, Rigole de acostament - 100%	Proiect Anghel Saligny	Nr. 24/13.02.2023	19 luni (pana la 31.12.2024)
11	Str. Ciprian Porumbescu	116	Sapatura terasamente - 100%; Strat balast - 100%; Canalizare pluviala - 90%	Strat baza/strat legatura/strat uzura - 100%, Trotuare - 100%	Proiect Anghel Saligny	Nr. 24/13.02.2023	19 luni (pana la 31.12.2024)
12	Str. Vanatorului (Tr. 1, Tr.2)	1117	Sapatura terasamente - 100%; Strat balast - 100%; Strat baza/strat legatura - 70%	Strat uzura - 100%, Rigole betonate 100%, Strat baza/strat legatura - 30%	Proiect Anghel Saligny	Nr. 24/13.02.2023	19 luni (pana la 31.12.2024)

13	Str. Ogoarelor	581	Sapatura terasamente - 100%; Strat balast - 100%;	Strat baza/strat legatura/strat uruzra - 100%, Rigole de acostament - 100%	Proiect Anghel Saligny	Nr. 24/13.02.2023	19 luni (pana la 31.12.2024)
14	Fdt. Plaiesu (Tr. 1, tr. 2)	200	Sapatura terasamente - 100%;	Strat balast/strat baza/ strat legatura/strat uzura - 100%, Canalizare pluviala - 100%, Trotuare - 100%	Proiect Anghel Saligny	Nr. 24/13.02.2023	19 luni (pana la 31.12.2024)
15	Str. Grivitei	396	0%	Sapatura terasamente - 100%, Strat balast 100%, Suprastructura 100%, Rigole betonate - 100%	Proiect Anghel Saligny	Nr. 24/13.02.2023	19 luni (pana la 31.12.2024)
16	Str. Hangului	820	Sapatura terasamente - 100%; Strat balast - 100%; Strat baza/strat legatura - 100%	Strat uzura - 100%, Santuri betonate - 100%	Proiect Anghel Saligny	Nr. 24/13.02.2023	19 luni (pana la 31.12.2024)
17	Str. Macului	203	0%	Sapatura terasamente - 100%, Strat balast 100%, Suprastructura 100%, Rigole betonate - 100%	Proiect Anghel Saligny	Nr. 24/13.02.2023	19 luni (pana la 31.12.2024)
18	Str. Bistritei	273	0%	Sapatura terasamente - 100%, Strat balast 100%, Suprastructura 100%, Rigole betonate - 100%	Proiect Anghel Saligny	Nr. 24/13.02.2023	19 luni (pana la 31.12.2024)
19	Str. Crinului (Tr. 1, tr. 2)	484	Strat balast - 100%;	Strat baza/strat legatura/strat uzura - 100% Rigole betonate - 100%	Proiect Anghel Saligny	Nr. 24/13.02.2023	19 luni (pana la 31.12.2024)
20	Str. Teiului	322	0%	Sapatura terasamente - 100%, Strat balast 100%, Suprastructura 100%, Rigole betonate - 100%	Proiect Anghel Saligny	Nr. 24/13.02.2023	19 luni (pana la 31.12.2024)
21	Str. Valea Seaca	700	Strat balast - 100%;	Strat baza/strat legatura/strat uzura - 100% Rigole de acostament - 100%	Proiect Anghel Saligny	Nr. 24/13.02.2023	19 luni (pana la 31.12.2024)