

**Obiectiv: "Modernizare 10 strazi în Oraşul Târgu-Neamţ, Lungime de 5,4 km"**

**Beneficiar: Orasul Targu-Neamt**

Proiectant: SC SIMPA CONSULT SRL IASI

Executat: S.C. CONEST S.A.

**STADIU FIZIC LUCRĂRI LA 29.09.2023**

Nr. crt.	Denumire strada	Lungime strada (m)	Stadiu fizic realizat până la 29.09.2023	Rest de executat	Finantare	Contract	Durata de executie
1	Str. Ana Ipatescu	768	Strat uzură	Rigole, acostamente	Proiect Anghel Saligny	Nr. 23/13.02.2023	19 luni (pana la 31.10.2024)
2	Str. PR. Vasile Ignatescu	170	lucrări neîncepute	Sapatura terasamente - 100%; Strat balast - 100%; Suprastructura - 100%; Rigole betonate - 100%	Proiect Anghel Saligny	Nr. 23/13.02.2023	19 luni (pana la 31.10.2024)
3	Str. Eternitatii	779	parțial strat uzură, parțial binder	Rogole, acostamente, guri de colectare ape pluviale	Proiect Anghel Saligny	Nr. 23/13.02.2023	19 luni (pana la 31.10.2024)
4	Str.B.P.Haşdeu	264	Strat uzură	Rigole, acostamente	Proiect Anghel Saligny	Nr. 23/13.02.2023	19 luni (pana la 31.10.2024)
5	Str. Crizantemei	480	lucrări neîncepute	Sapatura terasamente - 100%; Strat balast - 100%; Suprastructura - 100%; Rigole de acostament - 100%	Proiect Anghel Saligny	Nr. 23/13.02.2023	19 luni (pana la 31.10.2024)
6	Str. Aprodu Purice	1210	lucrări neîncepute	Sapatura terasamente - 100%; Strat balast - 100%; Suprastructura - 100%; Rigole betonate - 100%	Proiect Anghel Saligny	Nr. 23/13.02.2023	19 luni (pana la 31.10.2024)
7	Str. Sf. Lazăr	688	lucrări neîncepute	Sapatura terasamente - 100%; Strat balast - 100%; Suprastructura - 100%; Rigole de acostament - 100%; Canalizare pluviala - 100%	Proiect Anghel Saligny	Nr. 23/13.02.2023	19 luni (pana la 31.10.2024)
8	Str. Gradinilor	401	lucrări neîncepute	Sapatura terasamente - 100%; Strat balast - 100%; Suprastructura - 100%; Rigole carosabile - 100%	Proiect Anghel Saligny	Nr. 23/13.02.2023	19 luni (pana la 31.10.2024)
9	Str. Blebei+Acces blocuri	540	lucrări neîncepute	Sapatura terasamente - 100%; Strat balast - 100%; Suprastructura - 100%; Rigole de acostament - 100%	Proiect Anghel Saligny	Nr. 23/13.02.2023	19 luni (pana la 31.10.2024)
10	Str. Hugo Schwab	100	Strat uzură	Rigole, acostamente	Proiect Anghel Saligny	Nr. 23/13.02.2023	19 luni (pana la 31.10.2024)

Obiectiv: "Modernizare 21 strazi în Oraşul Târgu-Neamţ, Lungime de 9,686 km"

Beneficiar: Orasul Targu-Neamt

Proiectant: SC SIMPA CONSULT SRL IASI

Executat: S.C. CONEST S.A.

STADIU FIZIC LUCRĂRI LA 29.09.2023

Nr. crt.	Denumire strada	Lungime strada (ml)	Stadiu fizic realizat până la 29.09.2023	Rest de executat	Finantare	Contract	Durata de executie
1	Str. Vultur	1452	parțial binder, parțial uzură	uzură, acostamente, rigole betonate	Proiect Anghel Saligny	Nr. 24/13.02.2023	19 luni (pana la 31.12.2024)
2	Str. George Cosbuc	732	uzură	acostamente, rigole betonate	Proiect Anghel Saligny	Nr. 24/13.02.2023	19 luni (pana la 31.12.2024)
3	Str. Verde	71	uzură	acostamente betonate	Proiect Anghel Saligny	Nr. 24/13.02.2023	19 luni (pana la 31.12.2024)
4	Str. Dimitrie Ulea	250	uzură	rigole de acostament	Proiect Anghel Saligny	Nr. 24/13.02.2023	19 luni (pana la 31.12.2024)
5	Str. Grigore Ungureanu+ Acces loturi pt.tineri	548	parțial uzură, parțial balast	beton asfaltic, binder, uzură, trotuare, rigole betonate	Proiect Anghel Saligny	Nr. 24/13.02.2023	19 luni (pana la 31.12.2024)
6	Str. Munteni	191	binder	uzură, rigole betonate	Proiect Anghel Saligny	Nr. 24/13.02.2023	19 luni (pana la 31.12.2024)
7	Str. Crângului	270	binder	uzură,rigole betonate	Proiect Anghel Saligny	Nr. 24/13.02.2023	19 luni (pana la 31.12.2024)
8	Str. Biruintei (tr. 1, tr. 2)	251	balast	uzură, trotuare, rigole carosabile	Proiect Anghel Saligny	Nr. 24/13.02.2023	19 luni (pana la 31.12.2024)
9	Str. Panduri	308	uzură	șanțuri betonate	Proiect Anghel Saligny	Nr. 24/13.02.2023	19 luni (pana la 31.12.2024)
10	Str. Siret	401	uzură	rigole de acostament	Proiect Anghel Saligny	Nr. 24/13.02.2023	19 luni (pana la 31.12.2024)
11	Str. Ciprian Porumbescu	116	balast	strat uzură, trotuare	Proiect Anghel Saligny	Nr. 24/13.02.2023	19 luni (pana la 31.12.2024)
12	Str. Vanatorului (Tr. 1, Tr.2)	1117	uzură	rigole betonate	Proiect Anghel Saligny	Nr. 24/13.02.2023	19 luni (pana la 31.12.2024)
13	Str. Ogoarelor	581	uzură	rigole de acostament	Proiect Anghel Saligny	Nr. 24/13.02.2023	19 luni (pana la 31.12.2024)
14	Fdt. Plaiesu (Tr. 1, tr. 2)	200	balast	uzură, rigole de acostament	Proiect Anghel Saligny	Nr. 24/13.02.2023	19 luni (pana la 31.12.2024)
15	Str. Grivitei	396	balast	arombat bituminos, binder, uzură, acostamente, rigole	Proiect Anghel Saligny	Nr. 24/13.02.2023	19 luni (pana la 31.12.2024)

16	Str. Hangului	820	uzură	șanțuri betonate	Proiect Anghel Saligny	Nr. 24/13.02.2023	19 luni (pana la 31.12.2024)
17	Str. Macului	203	uzură	rigole betonate	Proiect Anghel Saligny	Nr. 24/13.02.2023	19 luni (pana la 31.12.2024)
18	Str. Bistritei	273	uzură	rigole betonate	Proiect Anghel Saligny	Nr. 24/13.02.2023	19 luni (pana la 31.12.2024)
19	Str. Crinului (Tr. 1, tr. 2)	484	uzură	rigole betonate	Proiect Anghel Saligny	Nr. 24/13.02.2023	19 luni (pana la 31.12.2024)
20	Str. Teiului	322	balast	uzură, rigole betonate	Proiect Anghel Saligny	Nr. 24/13.02.2023	19 luni (pana la 31.12.2024)
21	Str. Valea Seaca	700	uzură	rigole de acostament	Proiect Anghel Saligny	Nr. 24/13.02.2023	19 luni (pana la 31.12.2024)